

**SONUÇ :**

Geçici Kabul bakımından tetkiki heyetimize verilen bu işin, yukarıda yazılı kayıtlarla ve 30.10.2011 tarihinden geçerli olmak üzere geçici kabulünün yapılması heyetimizce uygun görülmüş ve İzmir Rafineri Müdürlüğü'nün onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı 6 (Altı) nüsha olarak tanzim edilmiştir. 02.01.2012

**KABUL HEYETİ ÜYELERİNİN ADLARI VE İMZALARI**

BAŞKAN : İ.Serdar Kemalöđlu

ÜYE : Rıza Acar

ÜYE : Mehmet Peynirci

ÜYE : Orçun Şahin

ÜYE : Murat Şimşek

ÜYE : Tolga Avcı

ÜYE : Erinç Özkorucu

**KLİTERM**  
MÜTEAHHİT ENDİSLİK, KLİMA SİSTEMLERİ, TESİSA  
İNŞAAT, TÜRİZM, SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.  
Adalet Mh. 7548/35 Sk. No:6 Ziyam 6 Sitesi  
B Blok Kat:2 Daire:7 Bayraklı İZMİR  
Tel.: 0 232 346 06 71-346 06 72 Fax:346 06 73  
KARŞIYAKA V.D.564 095 9194

*Rıza Acar*

Rıza Acar  
Proje ve Yatırımlar Müdürü

ONAY  
06/01/2012

*Şahin Çalbıyık*  
Şahin Çalbıyık  
Rafineri Müdürü



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.  
İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü

DOSYA NO: PYMK-116

### GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

1. İşin adı : Sosyal Tesisler Kazan Dairesi İçin Yer Altı/Yer Üstü Doğalgaz Boru Hattı İşİ
2. Müteahhidin adı : Kliterm Müh. Klima Sist. Tes. İnş. Tur. San. Tic Ltd. Şti
3. Sözleşme tarihi : 12.09.2011
4. İhale bedeli : 105.000,00 TL
5. İş ilavesi (varsa) : -
6. Sözleşmeye göre iş süresi : 45 Takvim Günü
7. Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih : 30.10.2011
8. Süre uzatımı (varsa) : -
9. İşin bitirildiği tarih : 30.10.2011

TÜPRAŞ İzmir Rafineri Müdürlüğü ile Kliterm Müh. Klima Sist. Tes. İnş. Tur. San. Tic Ltd. Şti arasında imzalanan sözleşme gereğince yapılan yukarıda yazılı işin, geçici kabul kontrolünü yapmak üzere İzmir Rafineri Müdürlüğü'nün 28.12.2011 gün ve 291 sayılı Oluru ile kurulan ve BAŞKAN: İ.Serdar Kemaloğlu, ÜYELER: Rıza Acar, Mehmet Peynirci, Orçun Şahin, Murat Şimşek, Tolga Avcı, ve Erinç Özkorucu'dan oluşan Heyetimiz, Müteahhit MAKBOSAN İnş. A.Ş. hazır olduğu halde 30.12.2011 tarihinde işyerine giderek, Müteahhit tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme, şartname ve projelerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaları bulunmadığı görülmüştür.

*(Handwritten signatures)*